

STADE FOR IGANGVÆRENDE LEDNINGSARBEJDER

- I BAKKEBO OG MØLLEVEJ

Dato: 2. november 2023
Projekt navn: Møllevej m.fl., Nibe - Separatkloakering
Projekt nr.: 12233714
Udarbejdet af: Tobias Aarsnes, Envidan A/S
Modtager: Nibe Samråd
Side: 1 af 2

Orientering om projektets fremdrift november 2023

Nibe Entreprenør & Transport A/S, Nibe Varmeværk A.m.b.a. og dennes underentreprenør har færdiggjort første del af fjernvarmearbejdet i Bakkebo, fra Hovvej til stikrydsningen.

Nibe Entreprenør & Transport A/S og Aalborg Vand A/S har påbegyndt arbejdet på den sidste strækning i Bakkebo, hvor vandledning udskiftes. Når hoved- og stikledninger er udskiftet for vand, kan fjernvarmearbejdet færdiggøres på samme strækning i Bakkebo.

Nibe Entreprenør & Transport A/S forventer at igangsætte separatkloakering i Bakkebo i uge 46 fra Hovvej, samtidig med at vand- eller fjernvarmearbejde foregår. Erfaringer fra kloakarbejdet vil lægge grundlag for en ny tidsplan, herunder opstart i Møllevej.

Vedhæftet finder I stadekort, som giver overblik over hvilke ledningsarbejder, der nu er afsluttet, samt hvilke ledningsarbejder, der skal udføres i det videre projektforløb.

Med venlig hilsen

Envidan A/S

Tobias Aarsnes



Stadekort pr. 2. november 2023

